

Изменения от 17.01.2018 г. в проектную декларацию строительства многоэтажного многоквартирного жилого дома с встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения расположенного по адресу:
ул. Чичерина, 64, г. Тамбов,
опубликованную 25.10.2016 года в газете «Наш город Тамбов» № 84 (1186).

Изменения опубликованы 17.01.2018 года на официальном сайте ООО «МОСГАЗСТРОЙ ТАМБОВ» в сети Интернет: <http://мосгазстрой-тамбов.рф>

Этапы и срок реализации строительства	Начало строительства: IV квартал 2016 года Окончание строительства: 1 августа 2018 года
Предполагаемый срок для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, орган, уполномоченный на выдачу разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию	Срок получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию - не позднее 01 августа 2018 года, орган, уполномоченный на выдачу разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию - комитет градостроительства Администрации города Тамбова.
Разрешение на строительство	Разрешение на строительство № 68306000-2017-2016 выдано 20 октября 2016 года Комитетом градостроительства Администрации города Тамбова. Срок действия разрешения до 20 сентября 2018 года.
О примерном графике реализации проекта строительства	<p>Примерный график выполнения работ:</p> <p>Ноябрь, декабрь 2016г.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Общестроительные работы ниже отметки 0.00 <p>Январь 2017г.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Общестроительные работы выше отметки 0.00 (кирпичная кладка стен, монтаж плит перекрытия) <p>Февраль 2017 г.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Общестроительные работы выше отметки 0.00 (кирпичная кладка стен, монтаж плит перекрытия) <p>Март 2017 г.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Общестроительные работы выше отметки 0.00 (кирпичная кладка стен, монтаж плит перекрытия); - Благоустройство территории <p>Апрель 2017 г.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Общестроительные работы выше отметки 0.00 (кирпичная кладка стен, монтаж плит перекрытия); - Благоустройство территории <p>Май 2017 г.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Общестроительные работы выше отметки 0.00 (кирпичная кладка стен, монтаж плит перекрытия); - Отделочные работы (установка окон, штукатурка стен); - Благоустройство территории <p>Июнь 2017 г.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Общестроительные работы выше отметки 0.00 (кирпичная кладка стен, монтаж плит перекрытия); - Отделочные работы (установка окон, штукатурка стен); - Монтаж инженерных сетей (водопровод, отопление, газ, электричество, канализация); - Благоустройство территории <p>Июль 2017 г.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Общестроительные работы выше отметки 0.00 (кирпичная кладка стен, монтаж плит перекрытия); - Отделочные работы (установка окон, штукатурка стен); - Монтаж инженерных сетей (водопровод, отопление, газ, электричество, канализация); - Благоустройство территории <p>Апрель, май, июнь, июль, август 2018 г.</p>

- Монтаж инженерных сетей (водопровод, отопление, газ, электричество, канализация); - Благоустройство территории
Июль, август 2018 г.
- Монтаж инженерных сетей (водопровод, отопление, газ, электричество, канализация)
Январь 2018 г.
- Монтаж инженерных сетей (водопровод, отопление, газ, электричество, канализация); - Пуско-наладочные работы
Апрель, май, июнь 2018 г.
- Пуско-наладочные работы.

Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства (получение разрешения на ввод в эксплуатацию):
20 сентября 2018г.

Этапы реализации проекта строительства:

Подготовительные работы – 80 %,
 Общестроительные работы ниже отметки 0,00 – 90 %,
 Общестроительные работы выше отметки 0,00 – 90 %,
 Внутренние сети – 20 %,
 Наружные сети – 0 %,
 Благоустройство и озеленение – 0 %.

Генеральный директор



Т.А. Сафонова